



LO STATO DELLA COPERTURA DELLA CHIESA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI






**L'INTERCAPEDINE SOTTOTETTO DELLA NAVATA CENTRALE CON LE
CAPRIATE LIGNEE**



**LO STATO DELLA COPERTURA DELLA CHIESA PRIMA DEI LAVORI
PARTE ABSIDALE**



DOPO LA RIMOZIONE DEL VECCHIO MANTO DI COPERTURA E DELL'ONDULINE - SOTTO L'ORDITURA LIGNEA A NUDO SI VEDE IL PIANO DI CALPESTIO DELL'INTERCAPEDINE RIPULITO DA MACERIE E GUANO



**RINFORZI DELLA STRUTTURA LIGNEA, POSA DELL'ASSITO E DELLA
GUAINA IMPERMEABILE SOPRA LA QUALE VERRA' POSATO IL NUOVO
MANTO DI COPERTURA IN COPPI - NAVATA SINISTRA**



**UNA VISUALE DEI LAVORI RIPRESA DA UN PIANO ALTO DI UN EDIFICIO DI VIA BERGOGNONE (per gentile concessione di un parrochiano)
IL MANTO DI COPERTURA DEL TRANSETTO E' COMPLETATO, SULLA NAVATA CENTRALE E' IN FASE INIZIALE LA POSA DEI COPPI SULLA PICCOLA ORDITURA IN LEGNO SOVRASTANTE IL TELO IMPERMEABILE. SULLA NAVATA DESTRA E' GIA' POSATO IL MANTO IMPERMEABILE PEDONABILE NECESSARIO PER L'APPOGGIO DEI PONTEGGI PER LA NAVATA CENTRALE.**



L'ASSITO FISSATO ALL'ORDITURA IN LEGNO VISTO DALL'INTERCAPEDINE.

LA GUAINA DI IMPERMEABILIZZAZIONE POSATA SOPRA L'ASSITO.





LA POSA DEI NUOVI COPPI SULLA PICCOLA ORDITURA IN LEGNO.



**FASE DI LAVORAZIONE DI UNA CONVERSA IN RAME CHE
SCARICA SUI NUOVI CANALI DI GRONDA**



**PARTICOLARE DEI
CANALI DI GRONDA IN
RAME DELLE
COPERTURE DELLA
ZONA ABSIDALE CON
INSERITA LA RETE DI
PROTEZIONE
ANTIFOGLIAME**